ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ВОПРОСУ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НАУМОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МР СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РБ

2020-2024
годы реализации

66
мероприятий

15 объектов

- Газоснабжение (3 объекта)
- Водоснабжение (4 объекта)
- Здравоохранение (СУБ и ФАПы)
- Благоустройство (2 объекта)
- Ремонт автодорог (2 объекта)
- Физическая культура и спорт (3 объекта)

2020	2021	2022	2023	2024
16 мероприятий	17 мероприятий	20 мероприятий	6 мероприятий	7 мероприятий

«РЕМОНТ УЛИЦ ФУРМАНОВА, ПОЛЕВАЯ, МОЛОДЕЖНАЯ, АХТЯМОВА, ШКОЛЬНАЯ, КОНТОРСКАЯ В д. КАНТЮКОВКА МР СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РБ»

Октябрь 2020 г.

2020 год реализации

20,1 млн. рублей

(общий объем финансирования; бюджет РБ, муниципальный бюджет)

ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ

Заключение соглашения о межбюджетном трансферте	Август 2020	✓
Конкурентные процедуры по определению подрядчика	Август 2020	✓
Заключение муниципального контракта	Сентябрь 2020	✓
Выполнение ремонтных работ улиц Фурманова, Полевая, Молодежная, Ахтямова, Школьная, Канторская в д. Кантюковка	Октябрь 2020	✓

Ответственный РОИВ: Минтранс РБ

«ГАЗОСНАБЖЕНИЕ УЛИЦ ЦВЕТОЧНАЯ, ВЕСЕННЯЯ, 50 ЛЕТ ПОБЕДЫ, ПОЛЕВАЯ, БЕРЕЗОВАЯ, КОЛЬЦЕВАЯ, СПОРТИВНАЯ с. НАУМОВКА»

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Разработку ПСД обществом «Газпром газораспределение Уфа» планируется завершить в сентябре текущего года, выход на строительно-монтажные работы – в 2022 году

2020-2022

годы реализации

9,7 млн. рублей

(общий объем финансирования)

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Включение объекта в Перечень (утверждается до 1 декабря текущего года)	**Декабрь 2020** ✓
Разработка проектно-сметной документации	**Июнь 2021**
Строительно-монтажные работы	**Декабрь 2021**
Ввод объекта в эксплуатацию	**Декабрь 2022**

Ответственный РОИВ: Минстрой РБ

«ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛИЦАМ ГОРБАТЕНКО, САДОВАЯ, ЛЕСНАЯ, ОЗЕРНАЯ, БЕЛЬСКАЯ В с. ЗАЛИВНОЙ МР СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РБ»

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Разработку ПСД обществом «Газпром газораспределение Уфа» планируется завершить в сентябре текущего года, выход на строительно-монтажные работы – в 2022 году

2020-2022

годы реализации

9,7 млн. рублей

(общий объем финансирования)

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Включение объекта в Перечень (утверждается до 1 декабря текущего года)	**Декабрь 2020** ✓
Разработка проектно-сметной документации	**Июнь 2021**
Строительно-монтажные работы	**Декабрь 2021**
Ввод объекта в эксплуатацию	**Декабрь 2022**

Ответственный РОИВ: Минстрой РБ

«ГАЗИФИКАЦИЯ УЛ.ШКОЛЬНАЯ В д. КАНТЮКОВКА МР СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РБ»

Декабрь 2020 г.

2020 год реализации

0,3 млн. рублей
(общий объем финансирования)

ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ

Включение объекта в Перечень объектов и мероприятий, финансируемых за счет применения специальных надбавок к тарифам	Декабрь 2020 ✓
Разработка проектно-сметной документации	Июнь 2018 ✓
Строительно-монтажные работы	Декабрь 2020 ✓
Ввод объекта в эксплуатацию	Декабрь 2020 ✓

Ответственный РОИВ: Минстрой РБ

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ с. НАУМОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Согласно «дорожной карте» строительно-монтажные работы по данному объекту должны были быть начаты в январе текущего года, но объект не был включен в РАИП

1 июля на заседании Экспертного совета по бюджетным инвестициям, было одобрено включение данного объекта в РАИП на 2021 год

2019-2022

годы реализации

52,5 млн. рублей

(общий объем финансирования)

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка проектно-сметной документации *(выполнено)*	**Апрель 2019**
Выделение средств РАИП на строительно-монтажные работы по объекту	**июль 2021**
Строительно-монтажные работы	**Декабрь 2021-Декабрь 2022**
Ввод объекта в эксплуатацию	**Декабрь 2022**

Ответственный РОИВ: МинЖКХ РБ

«СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С БАССЕЙНОМ В с. НАУМОВКА»

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

В настоящее время уже определен типовой проект.
За основу принят проект ФОКа «Батыр» в Ишимбайском районе.
Место строительства определено.
Ведутся работы по наложению проекта на местность.
Все последующие мероприятия запланированы на 2022-2024 годах.

2021-2024
годы реализации

254,0 млн. рублей
(общий объем финансирования)

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка типового проекта за счет внебюджетных источников финансирования	**Декабрь 2021**
Выделение средств РАИП на привязку типового проекта по объекту	**Январь 2022**
Привязка типового проекта по объекту	**Декабрь 2022**
Выделение средств РАИП на строительно-монтажные работы по объекту	**Январь 2023**
Строительно-монтажные работы	**Ноябрь 2024**
Ввод объекта в эксплуатацию	**Декабрь 2024**

Ответственный РОИВ: Минспорт РБ

«СТРОИТЕЛЬСТВО 2 ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК У МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НАУМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА»

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПСД разработана, муниципалитет просил осуществить строительно-монтажные работы в 2021 году

Предложено реализовать за счет средств муниципального бюджета с дальнейшей компенсацией из бюджета Республики Башкортостан в виде дотаций

2021-2022

годы реализации

16,0 млн. рублей

(общий объем финансирования)

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка проектно-сметной документации	**Август 2021**
Выделение средств на выполнение комплексного благоустройства дворовых территорий	**Февраль 2022**
Строительно-монтажные работы	**Май-Октябрь 2022**
Ввод объекта в эксплуатацию	**Октябрь 2022**

Ответственный РОИВ: МинЖКХ РБ

«ЗАКОЛЬЦОВКА ВОДОПРОВОДА с. ВАСИЛЬЕВКА»

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

24 июня текущего года были проведены конкурсные процедуры на разработку ПСД по объекту, определен подрядчик ООО «ПКП Ватан плюс», цена контракта 5 654 143,44 руб.

Все последующие мероприятия запланированы на 2022 год, в том числе включение строительно-монтажных работ на объекте в РАИП

2021-2022

годы реализации

63,0 млн. рублей

(общий объем финансирования)

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка проектно-сметной документации	**Ноябрь 2021**
Выделение средств РАИП на строительно-монтажные работы по объекту	**Февраль 2022**
Строительно-монтажные работы	**Май–Октябрь 2022**
Ввод объекта в эксплуатацию	**Декабрь 2022**

Ответственный РОИВ: МинЖКХ РБ

«СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ В д. ПОКРОВКА»

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Земельный участок для спортивной площадки определен, смета была направлена в Минспорт РБ. Строительство, в соответствии с дорожной картой запланировано в сентябре, ввод в эксплуатацию – в декабре текущего года. Минспорту РБ было поручено принять меры по привлечению внебюджетных источников финансирования.

2020-2021

годы реализации

3,2 млн. рублей

(общий объем финансирования)

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Представление Администрацией МР Стерлитамакский район РБ заявки в Минспорт РБ	Декабрь 2020
Определение земельного участка и подготовка основания	Декабрь 2020
Поставка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (ГТО)	Август 2021
Строительно-монтажные работы	Сентябрь 2021
Ввод объекта в эксплуатацию	Декабрь 2021

Ответственный РОИВ: Минспорт РБ

«РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В д. ПОКРОВКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАУМОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 9,0 КМ»

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Объект включен в Территориальный заказ.

Соглашение о предоставлении субсидий бюджету Стерлитамакского района заключено.

15 июня 2021 года заключен контракт с ООО «Башальянсстрой».
Завершение ремонтных работ запланировано на сентябрь текущего года

(подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур своевременно не осуществлена, заключение контракта сдвинулось на 1 месяц)

2021

год реализации

45,7 млн. рублей

(общий объем финансирования)

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Заключение Соглашения о предоставлении субсидий бюджету МР Стерлитамакский район РБ	**Март 2021**
Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур	**Март-Апрель 2021**
Заключение муниципального контракта	**Апрель 2021**
Завершение ремонтных работ на автомобильных дорогах в д. Покровка	**Сентябрь 2021**

Ответственный РОИВ: Минтранс РБ

«СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА с. ЗАЛИВНОЙ»

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Администрацией подготовлено техзадание на проектирование, проведена топосъёмка, получены техусловия на врезку в существующий водовод, выполнена трассировка объекта. Только сейчас идет составление локально-сметного расчета для формирования пакета документов и дальнейшего предоставления его в МЖКХ РБ для включение в РАИП.

2020-2022

годы реализации

63,0 млн. рублей

(общий объем финансирования)

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Представление документов для включения проектно-изыскательских работ по объекту в РАИП	**Октябрь 2020**
Выделение средств РАИП на проектно-изыскательские работы по объекту	**Декабрь 2020**
Разработка проектно-сметной документации	**Ноябрь 2021**
Выделение средств РАИП на строительно-монтажные работы по объекту	**Февраль 2022**
Строительно-монтажные работы	**Май–Октябрь 2022**
Ввод объекта в эксплуатацию	**Декабрь 2022**

Ответственный РОИВ: МинЖКХ РБ

«РЕКОНСТРУКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ с. НАУМОВКА»

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

На последнем совещание с МЖКХ РБ достигнуто соглашение о финансирования ПИРов за счет средств МЖКХ РБ.

Совместно с СМУ-8 г.Уфа ведутся работы по составления технического задания и составления сметы на ПИРы.

Все мероприятия запланированы на более поздние сроки.

2021-2023

годы реализации

252,0 млн. рублей

(общий объем финансирования)

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка проектно-сметной документации	**Ноябрь 2021**
Выделение средств РАИП на строительно-монтажные работы по объекту	**Февраль 2022**
Строительно-монтажные работы	**Май 2022 - Октябрь 2023**
Ввод объекта в эксплуатацию	**Декабрь 2023**

Ответственный РОИВ: МинЖКХ РБ

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ СЕЛЬСКОЙ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ В с. НАУМОВКА ГБУЗ РБ ГБ №2 Г. СТЕРЛИТАМАК»

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Предусматривается выполнение капитального ремонта (1 этап) на сумму 6,0 млн. рублей с завершением работ в декабре 2021 года.

По отрасли «Здравоохранение» на 2021 год бюджетных ассигнований на мероприятия по укреплению материально-технической базы не доведены.

2021-2025

годы реализации

24,8 млн. рублей

(общий объем финансирования)

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Проведение конкурсных процедур, заключение госконтракта на выполнение капитального ремонта (I этап)	**Июнь 2021**
Завершение ремонтных работ	**Декабрь 2021**
Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения (II этап)	**Декабрь 2023**
Проведение конкурсных процедур, заключение госконтракта на выполнение капитального ремонта (II этап)	**Июль 2024**
Завершение ремонтных работ (II этап)	**Декабрь 2025**

Ответственный РОИВ: Минздрав РБ

«УСТАНОВКА КРЫТОЙ ХОККЕЙНОЙ КОРОБКИ»

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия запланированы на 2022-2024 годы.

Земельный участок для установки хоккейной коробки готовится.

Типовой проект будет привязан к участку в этом году.

2022-2024

годы реализации

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕН В СООТВЕТСТВИИ СО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка проектно-сметной документации	**Декабрь 2022 год**
Определение источников финансирования в бюджете Администрации МР Стерлитамакский район РБ	**Январь 2023 год**
Строительно-монтажные работы	**Ноябрь 2024 год**
Ввод объекта в эксплуатацию	**Декабрь 2024 год**

Ответственный РОИВ: Минспорт РБ

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ПОМЕЩЕНИЯХ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ с. ВАСИЛЬЕВКА, с. ЗАЛИВНОЕ, д. КАНТЮКОВКА, д. ПОКРОВКА»

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в деревне Кантюковка произведен. ФАП работает.

2021-2024

годы реализации

5,5 млн. рублей

(общий объем финансирования)

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Приобретение и установка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Васильевка	**Декабрь 2022**
Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в с. Заливной	**Декабрь 2022**
Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта, в д. Кантюковка	**Декабрь 2023**
Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в д. Покровка	**Декабрь 2024**

Ответственный РОИВ: Минздрав РБ